



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

Kepada Yth

Direktur
PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Di
Tempat

Karawang, : Kamis, 16 Maret 2017

Nomor : 0014/BBS/III/2017
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Harga
Pagar Precast Wall Panel Ex. Precon

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Dari PT. Berlian Lestari Agung tertanggal 14 Maret 2017 dengan nomor 0078/02/BELA/III/2017 tentang permohonan harga Produk Precast Pagar Wall Panel Ex. Precon pada pekerjaan Pemasangan Pagar Presat Wall Panel Ex. Precon di kawasan Industri Pertani Lestari Karawang Jawa Barat, maka dengan ini kami mengajukan penawaran harga dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan spesifikasi: Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	6.250	Pcs	Rp 225.000.00	Rp 1.406.250.000.00
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 100 mm Lebar penampang 100 mm	1.250	Pcs	Rp 425.000.00	Rp 531.250.000.00
	TOTAL				Rp 1.937.500.000.00
	PPN 10%				Rp 193.750.000.00
	TOTAL + PPN 10%				Rp 2.131.250.000.00

Dengan Mekanisme Pembayaran sebagai Berikut:

1. DP (Uang Muka) sebesar 20% atau Rp 426.250.000.00
dibayarkan pada saat produk siap dikirim
2. Pelunasan sebesar 80% atau Rp 1.705.000.000.00
dibayarkan 180 (Seratus delapan puluh) Hari atau 6 (Enam) Bulan setelah produk diterima

Kami berharap Bapak Segera merespon penawaran kami ini.
Terima Kasih

CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA





PT. BERLIAN LESTARI AGUNG

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum

Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun Mulyasari RT 001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari,
Kab. Karawang, Jawa Barat 41371

Email : ptberlianlestariagung@gmail.com

Nomor : 0079/02/BELA/III/2017
Lampiran : 1 LEMBAR
Perihal : Hasil Negosiasi harga
Pagar Precast Wall Panel Ex. Precon

Karawang, Senin, 20 Maret 2017

Kepada Yth
Marketing
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan jawaban surat saudara tertanggal 16 Maret 2017 tentang penawaran harga produk pagar precast wall panel ex. precon dengan nomor surat 0014/BB5/III/2017 dan hasil negosiasi harga dengan pihak marketing perusahaan saudara tanggal 17 Maret 2017, maka dengan ini kami menyampaikan hasil final negosiasi tersebut dengan rincian sebagai berikut


No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan spesifikasi:	6.250	Pcs	Rp 225.000,00	Rp 1.406.250.000,00
	Panjang 2.400 mm				
	Lebar 400 mm				
	tebal 50 mm				
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	1.250	Pcs	Rp 425.000,00	Rp 531.250.000,00
	Tinggi 3.200 mm				
	Panjang Penampang 100 mm				
	Lebar penampang 100 mm				
	TOTAL				Rp 1.937.500.000,00
	DISKONT	10%			Rp 193.750.000,00
	TOTAL-DISKONT				Rp 1.743.750.000,00
	PPN 10%				Rp 174.375.000,00
	TOTAL + PPN 10%				Rp 1.918.125.000,00

Dengan Mekanisme Pembayaran sebagai Berikut:

1. DP (Uang Muka) sebesar 20% atau Rp 383.625.000,00
dibayarkan pada saat produk siap dikirim
2. Pelunasan sebesar 80% atau Rp 1.534.500.000,00
dibayarkan 180 (Seratus delapan puluh) Hari atau 6 (Enam) Bulan setelah produk diterima

Terima Kasih

PT. BERLIAN LESTARI AGUNG



DIAN RADIANA
Direktur

**PT. BERLIAN LESTARI AGUNG**

General Contractor / Supplier / Pembangunan Umum

Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun Mulyasari RT 001/005, Desa Pencawati, Kecamatan Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat 41371

Email : ptberlianlestari@gmail.com**Purchase Orders**

No. PO : 045/PO/BELA/IV/2017

Suppliers

Name : CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA
Address : Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita
Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
City : Karawang
Phone :
Email :
Attn :

Ship To / Kirim Ke

Proyek : PEMAGARAN
Lokasi : KAWASAN INDUSTRI PERTIWI LESTARI
KARAWANG JAWA BARAT
Rev No :

Qty	Uom	Description	Delivery	Price	Total
6.250	pcs	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon		Rp 225.000	Rp 1.406.250.000
1.250	pcs	Tiang Kolom Precast Ex. Precon		Rp 425.000	Rp 531.250.000
				SubTotal	Rp 1.937.500.000
				Discount	Rp 193.750.000
				PPN 10%	Rp 174.375.000
				TOTALS	Rp 1.918.125.000

Jumlah : Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Ratus Juta Sembilan Das Puluh Lima Ribu Rupiah

Terms Conditions and Payment :


- Barang yang diterima harus dalam kondisi baik dan tidak cacat. Serta dilengkapi dengan document yang sah.
- Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi harus diganti dengan barang yang baru dan biaya nya menjadi tanggung jawab supplier.
- Harga sudah termasuk PPN 10 %.

Karawang, 20 Maret 2017
PT. Berlian Lestari Agung



Issue By

PT. BERLIAN
LESTARI AGUNG
DIAN RADIANA



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Limun
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

Kepada Yth

Direktur
PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Di
Tempat

Karawang, : Selasa, 28 Maret 2017

Nomor : 0017/BBS/III/2017
Lampiran : -
Perihal : Jadwal Pengiriman Produk
Pagar Precast Wall Panel Ex. Precon

Dengan Hormat,

Berdasarkan PO Dari PT. Berlian Lestari Agung tertanggal 20 Maret 2017 dengan nomor 045/PO/BELA/III/2017 dan pembayaran invoice DP tertanggal 23 Maret 2017 tentang pembelian Produk Precast Pagar Wall Panel Ex. Precon pada pekerjaan Pemasangan Pagar Presat Wall Panel Ex. Precon di kawasan Industri Perhiwi Lestari Karawang Jawa Barat, maka dengan ini kami memberikan informasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Setuan	Tanggal	Kendaraan
1	Pengiriman ke-1			Selasa, 04 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	1.000	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	200	Pcs		
2	Pengiriman ke-2			Rabu, 05 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	1.000	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	200	Pcs		
3	Pengiriman ke-3			Kamis, 06 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	1.000	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	200	Pcs		
4	Pengiriman ke-4			Jumat, 07 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	1.000	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	200	Pcs		
5	Pengiriman ke-5			Sabtu, 08 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	1.000	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	200	Pcs		
6	Pengiriman ke-6			Minggu, 09 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	1.000	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	200	Pcs		



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

7	Pengiriman ke-7			Senin, 10 April 2017	Truck
	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon	250	Pcs		(Nomor Polisi dan Nama Sopir diinfokan kemudian)
	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	50	Pcs		

Demikian Jadwal Pengiriman ini kami sampaikan
Terima Kasih

CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA





PT. BERIAN LESTARI AGUNG

General Contractor / Interier / Landscaping / Lining

Jl. Taman Mahan Pahlawan, Dusun Mulyasari RT 001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Kawi,
Kab. Karangasem, Jawa Barat 43131

Email: berianlestari@gmail.com

LAPORAN PEMBELIAN

No	Tanggal	No. SPK	No. PO	Nama Supplier	Mata Uang	Jumlah	Keterangan
1	20 Maret 2017	025/SPK/PL/II/2017	046/PO/RELA/II/2017	CV. BERSAMA BERIAN SEJAHTERA	IDR	1.918.125.000,00	Pembelian Material Paving
2	23 Maret 2017	025/SPK/PL/II/2017	046/PO/RELA/II/2017	PO. BINA BANGUNAN	IDR	29.250.000,00	Paving Beton
3	24 Maret 2017	025/SPK/PL/II/2017	047/PO/RELA/II/2017	PO. BINA BANGUNAN	IDR	99.000.000,00	Semen
4	26 Maret 2017	025/SPK/PL/II/2017	048/PO/RELA/II/2017	PO. BINA BANGUNAN	IDR	188.625.000,00	Batu Kali
5	29 Maret 2017	025/SPK/PL/II/2017	049/PO/RELA/II/2017	PO. BINA BANGUNAN	IDR	81.000.000,00	Batu Beton



PT. BERLIAN LESTARI AGUNG

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun Mulyasari RT 001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari,
Kab. Karawang, Jawa Barat 41371
Email : ptberlianlestariagung@gmail.com

Nomor : 0078/02/BELA/III/2017
Lampiran : "
Perihal : Permohonan Penawaran Harga
Pagar Precast Wall Panel Ex. Precon

Karawang, Selasa, 14 Maret 2017

Kepada Yth

Marketing
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pekerjaan Pemasangan Pagar Presat Wall Panel Ex. Precon yang akan kami laksanakan di kawasan Industri Pertiwi Lestari Karawang Jawa Barat, maka dengan ini kami memohon agar Bapak/Ibu mengajukan penawaran harga kepada kami dengan rincian sebagai berikut


No	Nama Material	Jumlah	Satuan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan spesifikasi: Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	6.250	Pcs
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 100 mm Lebar penampang 100 mm	125	Pcs

Kami tunggu secepatnya penawaran dari Bapak/Ibu. Terima Kasih

PT. BERLIAN LESTARI AGUNG


PT. BERLIAN LESTARI AGUNG

DIAN RADIANA
Direktur



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

SURAT JALAN

NO: 34 /SJ/BBS/IV/2017

Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Rabu, 05 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Darno
No. Pol : T 8993 DB

Dengan Hormat,

Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Setuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan	100	Pcs	
	Panjang 2.400 mm			
	Lebar 400 mm			
	tebal 50 mm			
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon	20	Pcs	
	Tinggi 3.200 mm			
	Panjang Penampang 100 mm			
	Lebar penampang 100 mm			

Penerima Barang


DEDE.S

Sopir


Darno

Administrator

CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA



Catatan:



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

SURAT JALAN NO: 44 /SJ/BBS/IV/2017

Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Kamis, 06 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Darno
No. Pol : T 8993 DB

Dengan Hormat,
Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan			
	Panjang 2.400 mm	100	Pcs	
	Lebar 400 mm			
	tebal 50 mm			
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon			
	Tinggi 3.200 mm	20	Pcs	
	Panjang Penampang 100 mm			
	Lebar penampang 100 mm			

Penerima Barang

Sopir

Administrator
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

DEDE.S

Darno



Catatan:



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

SURAT JALAN

NO: 54 /SJ/BBS/IV/2017

Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Jumat, 07 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Darno
No. Pol : T 8993 DB

Dengan Hormat,

Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	100	Pcs	
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 100 mm Lebar penampang 100 mm	20	Pcs	

Penerima Barang

Sopir

Administrator
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA



Catatan:



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

SURAT JALAN

NO: 64 /SJ/BBS/IV/2017

Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Sabtu, 08 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Darno
No. Pol : T 8993 DB

Dengan Hormat,

Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	100	Pcs	
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 300 mm Lebar penampang 300 mm	20	Pcs	

Penerima Barang


DARNOKO

Sopir



Darno

Administrator

CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA



Catatan:



General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Angedrita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

INVOICE (TAGIHAN)
NO: 049/INV/BBS/X/2017

Kepada : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun
Mulyasari RT 001/005, Desa Pancawati,
Kecamatan Klari, Kab. Karawang, Jawa
Barat 41371

Tanggal : 10 OKTOBER 2017
Mata Uang : IDR
No. PO : 045/PO/BELA/III/2017

Up : Sp. Olan Radiana

Dengan Hormat,

Berikut ini kami menyampaika invoice (tagihan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Pembayaran Pelunasan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) atas pembelian Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dan Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm	1	ls	Rp 1.395.000.000,00	Rp 1.395.000.000,00
	TOTAL				Rp 1.395.000.000,00
	PPN 10%				Rp 139.500.000,00
	TOTAL + PPN 10%				Rp 1.534.500.000,00

Mohon Pembayaran ditransfer ke:

Nomor Rekening	5745072388
Nama Pemilik	TALIFIK APRILIANSYAH
Cabang	BCA KARAWANG

Terima Kasih





CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

SURAT JALAN

NO: 74 /SJ/BBS/IV/2017

Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Minggu, 09 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Darno
No. Pol : T 8993 DB

Dengan Hormat,

Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	100	Pcs	
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 100 mm Lebar penampang 100 mm	20	Pcs	

Penerima Barang

Sopir

Administrator
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

DEDE-S

Darno



Catatan:



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

SURAT JALAN

NO: 84 /SJ/BBS/IV/2017

Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Senin, 10 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Darno
No. Pol : T 8993 DB

Dengan Hormat,
Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	100	Pcs	
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 100 mm Lebar penampang 100 mm	20	Pcs	

Penerima Barang

Sopir

Administrator
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

DEDE. S

Darno



Catatan:



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081284575693

SURAT JALAN NO: 33 /SJ/BBS/IV/2017


Kepada : Bp. Dian Radiana
Perusahaan : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Project Pemagaran Kawasan Industri
Pertiwi Lestari Karawang Barat Jawa Barat

Tanggal : Selasa, 04 April 2017
Kendaraan : Truck Engkel
Sopir : Iwan
No. Pol : T.8871 DB

Dengan Hormat,
Berikut ini kami kirimkan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dengan Panjang 2.400 mm Lebar 400 mm tebal 50 mm	100	Pcs	
2	Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm Panjang Penampang 100 mm Lebar penampang 100 mm	20	Pcs	

Penerima Barang


DEDE.S

Sopir


Iwan

Administrator
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA



Catatan:

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-17.31060644		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA		
Alamat : KAMPUNG DUKUH RT 026 RW 007, ANGGADITA KLARI, KAB. KARAWANG NPWP : 31.467.786.6-433.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT BERLIAN LESTARI AGUNG		
Alamat : DUSUN MULYASARI RT 005 RW 005, PANCAWATI, KAB. KARAWANG NPWP : 81.467.363.8-433.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEMBAYARAN DP UANG MUKA 20% PEMBELIAN PRECAST WALL PANEL Rp. 348.750.000 X 1	348.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		348.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0.00
		348.750.000,00
Dasar Pengenaan Pajak		348.750.000,00
PPH = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		34.875.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa Faktur Pajak ini telah otomatiskan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. KARAWANG, 22 Maret 2017



TAUFIK APRILIANSYAH

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-17.31060669

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

Alamat : KAMPUNG DUKUH RT 026 RW 007, ANGGADITA KLARI, KAB. KARAWANG NPWP : 31.467.786.8-433.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT BERLIAN LESTARI AGUNG

Alamat : DUSUN MULYASARI RT 005 RW 005, PANCAWATI, KAB. KARAWANG
NPWP : 81.467.363.8-433.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEMBAYARAN PELUNASAN 80% PEMBELIAN PRECAST WALL PANEL Rp. 1.395.000.000 X 1	1.395.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.395.000.000,00
Diskurangi Potongan Harga		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.395.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.395.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		139.500.000,00
		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak menginfokan bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. KARAWANG, 10 Oktober 2017

TAUFIK APRILIANSYAH



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

KWITANSI

NO: 017/KWT/BBS/III/2017

Telah diterima pembayaran dari :

Nama : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun Mulyasari RT 001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat 41371
Uji : Bp. Dian Radiana
Sebesar :

"- Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah-"

Atas pembayaran:

Nomor Invoice : 017/INV/BBS/III/2017
Tanggal Invoice : 22 Maret 2017
Keterangan : Pembayaran DP (Uang Muka) sebesar 20% (Dua Puluh Persen) atas pembelian Pagar Wall Panel Precast Ex. Precon dan Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm

Rp 383.625.000.00

Karawang, 22 Maret 2017
CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA





CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 026 RW 007 Desa Anggadima Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

KWITANSI

NO: 049/KWT/BBS/X/2017

Telah diterima pembayaran dari :

Nama : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG

Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun Mulyesari RT 001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat 41371

Up : Sp. Dian Radiana

Sebesar :

"- Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah-

Atas pembayaran:

Nomor Invoice : 049/INV/BBS/X/2017

Tanggal Invoice : 10 OKTOBER 2017

Keterangan : Pembayaran Pelunasan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) atas pembelian Pagar Wall Panel Precast Ea. Precast dan Tiang Kolom Precast Ea. Precast Tinggi 3.200 mm

Rp 1,534,500,000.00

Karawang, 10 Oktober 2017

CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA



CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

General Contractor / Supplier / Perdagangan Umum
Kampung Dukuh RT 025 RW 007 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang 41371
Telp 081283575691

INVOICE (TAGIHAN)
NO: 017/INV/BBS/III/2017

Kepada : PT. BERLIAN LESTARI AGUNG
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan, Dusun
Mulyasari RT 001/005, Desa Pincawati,
Kecamatan Klari, Kab. Karawang, Jawa
Barat 41371

Tanggal : 22 Maret 2017
Mata Uang : IDR
No. PO : 045/PO/BELA/III/2017

Sp. Dian Radiana

Dengan Hormat,
Berikut ini kami menyampai invoice (tagihan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Material	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Pembayaran DP (Uang Muka) sebesar 20% (Dua Puluh Persen) atas pembelian Pagar Wail Panel Precast Ex. Precon dan Tiang Kolom Precast Ex. Precon Tinggi 3.200 mm	1	ls	Rp 348.750.000,00	Rp 348.750.000,00
	TOTAL				Rp 348.750.000,00
	PPN 10%				Rp 34.875.000,00
	TOTAL + PPN 10%				Rp 383.625.000,00

Salah satu Pembayaran ditransfer ke:

Nomor Rekening	5745072388
Nama Pemilik	TAUFIK APRILIANSYAH
Bank	BCA KARAWANG

Savanna Kasilo

CV. BERSAMA BERKAH SEJAHTERA

